



(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๖๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอและนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้าย

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๒๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
 ๒. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
 ๓. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
 ๔. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 ๕. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
 ๖. หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๒
 ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อโครงการงบประมาณรายจ่าย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
 การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันโครงการงบประมาณรายจ่าย
 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า มีบางโครงการใกล้จะครบกำหนดสัญญาจ้างหรือ
 ครบกำหนดสัญญาจ้างแล้ว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด เพื่อให้การ
 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
 จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ดำเนินการดังนี้

๑. เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้อยู่ในห้วงเวลาของสัญญา
๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้วให้จัดส่งเอกสารประกอบการ
 เบิกจ่ายให้จังหวัดภายใน ๕ วันทำการ

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารโครงการไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด หรือ
 เบิกจ่ายเงินโครงการไม่เป็นไปตามงวดงาน ให้ชี้แจงเหตุผล ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณตามโครงการแล้วเสร็จตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วยแล้ว ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

(นายวิญญู สิทธิเซนทร์)


กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

โทร. /โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๑๘ , ๒๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อแนบท้าย (ตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑. นายอำเภอปากพนัง
๒. นายอำเภอเชียรใหญ่
๓. นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๔. นายอำเภอสิชล
๕. นายอำเภอพระพรหม
๖. นายอำเภอฉวาง
๗. นายอำเภอพรหมคีรี
๘. นายอำเภอชะอวด
๙. นายอำเภอลานสกา
๑๐. นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
๑๑. นายอำเภอจุฬาภรณ์
๑๒. นายอำเภอพิปูน
๑๓. นายอำเภอร่อนพิบูลย์
๑๔. นายอำเภอช้างกลาง
๑๕. นายอำเภอฉ่ำพรรณรา
๑๖. นายอำเภอท่าศาลา
๑๗. นายอำเภอนาบอน
๑๘. นายอำเภอหัวไทร
๑๙. นายอำเภอทุ่งใหญ่
๒๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
๒๑. นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา
๒๒. นายกเทศมนตรีตำบลการะเกด
๒๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
๒๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
๒๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๒๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน
๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
๒๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
๒๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
๓๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
๓๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
๓๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
๓๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
๓๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
๓๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
๓๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
๓๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
๓๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๓๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๔๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
๔๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
๔๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
๔๓. นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง
๔๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
๔๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
๔๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
๔๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
๔๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
๔๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๕๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๕๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
๕๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
๕๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
๕๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
๕๕. นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล
๕๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
๕๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
๕๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
๕๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
๖๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
๖๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
๖๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
๖๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร
๖๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
๖๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
๖๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
๖๗. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง
๖๘. นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ
๖๙. นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา
๗๐. นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง
๗๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๗๒. นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ
๗๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
๗๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่ อบท.ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่ สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
1	อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนวัดบางหวด หมู่ที่ 4 ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง	5/2560	2,003,000.00	29 มี.ค. 60	27 ก.ค. 60		
2	ทต.ชะเมา	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนวัดชุมพุดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปาก พ่อง	4/2560	2,010,000.00	22 ธ.ค. 59	21 เม.ย. 60		
3	ทต.การะเกด	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่	1/2560	2,004,000.00	29 ธ.ค. 59	27 มี.ย. 60		
4	อบต.แม่เจ้าอยู่หัว	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่	4/2560	1,763,000.00	28 ธ.ค. 59	27 เม.ย. 60		
5	อบต.เชียรเขา	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 13 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	1/2560	2,007,000.00	20 ธ.ค. 59	19 เม.ย. 60		

ลงชื่อ

(ผู้รายงาน)

(.....)

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง/หน.ส่วนการคลัง.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่ อบท.ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560- ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
1	อบต.เขาน้อย	ก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยอดน้ำ ตำบลเขาน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ						
2	อบต.ท่าซื่น	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านสำนักม่วง ตำบลท่าซื่น	23/2560	2,786,000.00	26 ธ.ค. 59	24 มิ.ย. 60		
3	อบต.ท่าซื่น	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านกลาง ตำบลท่าซื่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	21/2560	1,901,000.00	26 ธ.ค. 59	24 มิ.ย. 60		
4	อบต.ท่าซื่น	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านแขก ตำบลท่าซื่น ตามปริมาณงานและแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ	22/2560	1,900,000.00	26 ธ.ค. 59	24 มิ.ย. 60		
5	อบต.ท้ายสำเภา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านถนนมัน ตำบลท้ายสำเภา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	11/2560	1,005,000.00	3 มี.ค. 60	1 ก.ค. 60		
6	อบต.นาเลียง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านปลายเภา ตำบลนาเลียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	100/2560	1,900,000.00	4 ม.ค. 60	3 มิ.ย. 60		
7	อบต.นาเรียง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้ายเบ็ด ตำบลนาเรียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	2/2560	2,780,000.00	27 ธ.ค. 59	25 มิ.ย. 60		
8	อบต.นาแวง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าแห้ง ตำบลนาแวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	1/2560	1,069,000.00	17 ม.ค. 59	2 เม.ย. 60		

หน้า 2

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
9	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านในอ่าว	E2/2560	2,568,000.00	30 ธ.ค. 59	29 พ.ค. 60		
10	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านนาล่าง						
11	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านดอนบัวบก	7/2560	1,900,000.00	26 ธ.ค. 59	12 เม.ย. 60		
12	อบต.บ้านใหม่	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	2/2560	3,605,000.00	30 ธ.ค. 59	29 พ.ค. 60		
13	อบต.บ้านใหม่	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	1/2560	3,605,000.00	29 ธ.ค. 59	28 พ.ค. 60		
14	อบต.บ้านใหม่	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	3/2560	3,605,000.00	30 ธ.ค. 59	29 พ.ค. 60		
15	อบต.ยางค้อม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวัดนอก ตำบลยางค้อม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	3/2560	2,440,000.00	30 ธ.ค. 59	28 ก.ค. 60		
16	อบต.สามตำบล	ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านวังช้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังช้าง ต.สามตำบล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	1/2560	8,700,000.00	27 ธ.ค. 59	25 มิ.ย. 60		
17	ทต.ชะเมา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเนตร ตำบลชะเมา	5/2560	2,490,000.00	23 ธ.ค. 59	21 มิ.ย. 60		
18	อบต.เขาน้อย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือทุ่ง ตำบลเขาน้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ						
19	อบต.ฉวาง ทต.ปากน้ำฉวาง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านควนเคี้ยว ตำบลฉวาง	4/2560	1,495,000.00	21 ธ.ค. 59	19 มิ.ย. 60		

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
20	อบต.ห้วยสำเภา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านเชิงตระระ ตำบลห้วยสำเภา	12/2560	1,005,000.00	3 มี.ค. 60	1 ก.ค. 60		
21	อบต.ห้วยสำเภา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งลานควาย ตำบลห้วยสำเภา	13/2560	1,005,000.00	3 มี.ค. 60	1 ก.ค. 60		
22	อบต.ปากแพรก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	3/2560	3,605,000.00	30 ธ.ค. 59	28 มิ.ย. 60		
23	อบต.ปากแพรก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	4/2560	3,610,000.00	30 ธ.ค. 59	28 มิ.ย. 60		
24	อบต.เขาแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่าวไฉ่ไทร ตำบลเขาแก้ว ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ	cntr-52/60	946,000.00	20 ธ.ค. 59	17 ก.พ. 60		
25	อบต.เคื่อง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเคื่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	50/2560	3,616,000.00	29 ธ.ค. 59	27 มิ.ย. 60		
26	อบต.เคื่อง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเคื่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	31/2560	1,768,000.00	23 พ.ย. 59	23 มี.ค. 60		
27	อบต.ท่าซึก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซึก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	1/2560	2,310,000.00	29 ธ.ค. 59	21 มิ.ย. 60		
28	อบต.ท่าเรือ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 19 บ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ	cntr52/2560	1,900,000.00	17 พ.ย. 59	16 ม.ค. 60		
29	อบต.ทุ่งโพธิ์	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	50/2560	2,778,000.00	10 ก.พ. 60	9 ส.ค. 60		
30	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบทองถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 ตำบลเปลี่ยน	1/2560	1,073,500.00	29 พ.ย. 59	9 มี.ค. 60		

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
31	อบต.วังอ่าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกเขลง ตำบลวังอ่าง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	74/2560	4,850,000.00	30 ธ.ค. 59	29 พ.ค. 60		
32	อบต.พิปูน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดความจุ 40 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแซมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านตลาดเสาร์ ตำบลพิปูน	20/2560	2,788,000.00	31 มี.ค. 60	29 มิ.ย. 60		
33	อบต.กำแพงเขา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดินนา ตำบลกำแพงเขา	5/2560	1,799,999.00	22 ธ.ค. 59	20 เม.ย. 60		
34	อบต.ขุนทะเล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคดศอก ตำบลขุนทะเล ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ	4/2560	2,510,269.00	28 พ.ย. 59	21 พ.ค 60		
35	อบต.ควนพัง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านในกลอง ตำบลควนพัง ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ	28/2559	3,597,000.00	6 ธ.ค. 59	3 มิ.ย. 60		
36	อบต.เค็ริง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเค็ริง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	32/2560	1,768,000.00	23 พ.ย. 59	23 มี.ค. 60		
37	อบต.ช้างกลาง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองงา ตำบลช้างกลาง	4/2560	2,656,000.00	30 ธ.ค. 59	29 มิ.ย. 60		
38	อบต.ดอนตรอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนตรอ ตำบลดอนตรอ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	1/2560	4,074,000.00	28 ธ.ค. 59	26 มิ.ย. 60		
39	อบต.คูสิต	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ ตำบลคูสิต ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	2/2560	4,930,000.00	22 ธ.ค. 59	20 ก.ค. 60		
40	อบต.ท่าซื่น	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านประดู่หอม ตำบลท่าซื่น	24/2560	2,785,000.00	29 ธ.ค. 59	27 มิ.ย. 60		

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
41	อบต.ท่าซื่น	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านในโคธิระ ตำบลท่าซื่น	25/2560	2,785,000.00	29 ธ.ค. 59	27 มิ.ย. 60		
42	อบต.ท้ายสำเภา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านไสใหญ่ ตำบลท้ายสำเภา ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	15/2560	1,003,000.00	22 มี.ค. 60	20 ก.ค. 60		
43	อบต.ท้ายสำเภา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านท่าสาร ตำบลท้ายสำเภา ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	10/2560	1,005,000.00	23 ก.พ. 60	23 มิ.ย. 60		
44	อบต.เทพราช	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านผิยนบน ตำบลเทพราช	3/2560	976,000.00	22 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60		
45	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านสระโพธิ์	6/2560	1,950,000.00	26 ธ.ค. 59	12 เม.ย. 60		
46	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเก่าดำสิง	5/2560	1,950,000.00	23 ธ.ค. 59	9 เม.ย. 60		
47	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านทวยเทพ	E1/2560	2,568,000.00	29 ธ.ค. 59	28 พ.ค. 60		
48	อบต.ยางค้อม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแซะ ตำบลยางค้อม ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	2/2560	2,592,000.00	30 ธ.ค. 59	28 ก.ค. 60		
49	อบต.สามตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านครนโดน ตำบลสามตำบล	1/2560	1,902,000.00	21 พ.ย. 59	19 ก.พ. 60		
50	อบต.หัวตะพาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านดอนยาง ตำบลหัวตะพาน ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	1/2560	4,070,000.00	15 ธ.ค. 59	12 ก.ค. 60		

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
51	ทต.ปากน้ำฉวาง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังขวาง ตำบลฉวาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	2/2560	2,782,000.00	21 ธ.ค. 59	19 ก.ค. 60		
52	อบต.เกาะเกิด	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านพริ้งหัก ตำบลเกาะเกิด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	3/2560	2,350,000.00	30 มี.ค. 60	27 ส.ค. 60		
53	อบต.เกาะเกิด	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองช้างแล่น ตำบลเกาะเกิด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	4/2560	2,760,000.00	30 มี.ค. 60	11 ก.ย. 60		
54	อบต.แก้วแสน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลแก้วแสน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	5/2560	1,351,700.00	30 มี.ค. 60	28 มิ.ย. 60		
55	อบต.เขาพังไกร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถึงรูปทรงถ้วยแฉมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์ เมตร หมู่ที่ 5 บ้านลากขาย ตำบลเขาพังไกร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	1/2560	1,700,999.00	28 พ.ย. 59	28 มี.ค. 60		
56	อบต.เขาพังไกร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถึงรูปทรงถ้วยแฉมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านลำคลอง ตำบลเขาพังไกร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	2/2560	1,662,000.00	15 ธ.ค. 59	14 เม.ย. 60		
57	อบต.คูสิต	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเล ตำบลคูสิต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	3/2560	4,930,000.00	22 ธ.ค. 59	20 ก.ค. 60		
58	อบต.ห้วยสำเภา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสำเภา ตำบลห้วยสำเภา	20/2560	1,004,000.00	30 มี.ค. 60	28 ก.ค. 60		

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
59	อบต.ท้ายสำเภา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านนาสระ ตำบลท้ายสำเภา	19/2560	817,500.00	29 มี.ค. 60	27 ก.ค. 60		
60	อบต.ทุ่งโพธิ์	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านควนตอ ตำบลทุ่งโพธิ์ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	34/2560	1,901,000.00	29 ธ.ค. 59	27 มี.ย. 60		
61	อบต.บ้านตุล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านควนเงิน ตำบลบ้านตุล ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	67/2560	2,048,000.00	29 ธ.ค. 59	29 มี.ค. 60		
62	อบต.ปากแพรก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเสื่อร้อง ตำบลปากแพรก ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	2/2560	3,605,000.00	30 ธ.ค. 59	28 มี.ย. 60		
63	อบต.หินตก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านถลุงทอง ตำบลหินตก ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	14/2560	3,617,500.00	27 ธ.ค. 59	25 มี.ย. 60		
64	ทต.ทุ่งสัง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนเหรียญ ตำบลทุ่งสัง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	11/2560	2,238,700.00	1 ธ.ค. 59	30 พ.ค. 60		
65	ทต.บางพระ	ขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนนครศรีธรรมราช - ปากพั่น หมู่ที่ 1 บ้านบางวัง, หมู่ที่ 2 บ้านบางกรด ตำบลบางพระ	5/2560	3,500,000.00	30 ม.ค. 59	29 พ.ค. 60		
66	ทต.ลานสกา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตลาด ตำบลเขาแก้ว ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ	14/2560	4,910,600.00	30 ธ.ค. 59	28 ก.ค. 60		
67	ทต.ปากพูน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านสั๊กงาม ตำบลปากพูน ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ	ปพ.1/2560	4,080,000.00	28 ธ.ค. 59	24 ก.ย. 60		

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
68	อบต.กำแพงเซา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลกำแพงเซา	4/2560	1,890,000.00	22 ธ.ค. 59	20 เม.ย. 60		
69	อบต.ช้างกลาง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง	5/2560	2,655,000.00	30 ธ.ค. 59	28 มิ.ย. 60		
70	อบต.ช้างกลาง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง	6/2560	2,656,000.00	30 ธ.ค. 59	28 มิ.ย. 60		
71	อบต.ท่าดี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งควน ตำบลท่าดี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	cntr-34/60	886,700.00	7 ธ.ค. 59	30 มี.ค. 60		
72	อบต.ท่าศาลา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านบ่อนท์ ตำบลท่าศาลา	10/2560	4,074,000.00	11 พ.ย. 59	9 มิ.ย. 60		
73	อบต.ทุ่งปรัง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 16 บ้านท่าเขียว ตำบลทุ่งปรัง	4/2560	959,000.00	29 พ.ย. 59	9 มี.ค. 60		
74	อบต.นาเรียง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าหัก ตำบลนาเรียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	1/2560	2,778,000.00	27 ธ.ค. 59	25 มิ.ย. 60		
75	อบต.บางจาก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบางพุทรา (เกาะหัวบ้าน) ตำบลบางจาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	16/2560	2,780,000.00	17 ก.พ. 60	17 มิ.ย. 60		
76	อบต.บางจาก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบางพุทรา (ตริณิมิตร) ตำบลบางจาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	17/2560	2,780,000.00	17 ก.พ. 60	17 มิ.ย. 60		

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
77	อบต.บางจาก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 หมู่บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง ตำบลบางจาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	15/2560	2,780,000.00	16 ก.พ. 60	16 มิ.ย. 60		
78	อบต.บ้านตุล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านลานช้าง ตำบลบ้านตุล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	68/2560	2,048,000.00	29 ธ.ค. 59	29 มี.ค. 60		
79	อบต.ปากแพรก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะจันทร์ ตำบลปากแพรก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	1/2560	3,610,000.00	30 ธ.ค. 59	28 มิ.ย. 60		
80	อบต.แม่เจ้าอยู่หัว	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านบางงู ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	3/2560	2,780,000.00	19 ธ.ค. 59	15 ก.ย. 60		

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง/หน.ส่วนการคลัง.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่ อบท.ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560- โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่รับโอนภารกิจ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่ สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
1	อบต.ห้วยปรึก	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตลาด ห้วยปรึก - บ้านคลองสาย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,500 ตารางเมตร	E-01/2560	9,990,000.00	2 ธ.ค. 59	31 พ.ค. 60		
2	อบต.กลาย	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายบ้านพังปริง - บ้านขมเล จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตร	2/2560	7,535,000.00	27 ธ.ค. 59	5 มิ.ย. 60		
3	ทต.เขาพระ	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโครงการหมู่บ้านจุฬารัตน์ 2 กว้าง 5.60 เมตร ยาว 5,900 เมตร หนา 0.03 เมตร	18/2560	8,400,000.00	22 ธ.ค. 59	21 พ.ค. 60		

ลงชื่อ

(ผู้รายงาน)

(.....)

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง/หน.ส่วนการคลัง.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่ อบท.ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่ สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
1	อบต.กลาย	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐานของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียน วัดเขาพนมไตรรัตน์	3/2560	6,056,000.00	27 ธ.ค. 59	3 ต.ค. 60		

ลงชื่อ

(ผู้รายงาน)

(.....)

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง/หน.ส่วนการคลัง.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่ อบท.ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	รายการ	เลขที่ สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันลงนาม	วันครบกำหนด	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ภายในเดือน.....)	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน / กรณีเบิกจ่ายล่าช้า (ถ้ามี)
1	อบต.นาหมอบุญ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ	4/2560	2,950,000.00	1 ธ.ค. 59	30 เม.ย. 60		
2	อบต.ลานสกา	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานสกา	1/2560	2,303,506.00	26 ธ.ค. 59	24 มิ.ย. 60		

ลงชื่อ

(ผู้รายงาน)

(.....)

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง/หน.ส่วนการคลัง.....