

คำวนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๖๘



(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะรายจ่ายเป็นงบลงทุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และ
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช คำวนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช คำวนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช คำวนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๖๘๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช คำวนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับแจ้งการจัดสรรวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
จำนวน ๓๓ โครงการ
๒. บัญชีสรุปโครงการที่อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๒ โครงการ
๓. บัญชีสรุปโครงการที่อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓ โครงการ
๔. บัญชีสรุปโครงการที่อยู่ระหว่างผลการพิจารณาการแก้ไขของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จำนวน ๒๒ โครงการ

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่สอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่
สำนักงบประมาณกำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๔ นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการ
เบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นโดยเฉพาะงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ดูแล
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้
กำหนดแนวทางเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
ดังนี้

๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนต่อไปนี้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณจากจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๓ โครงการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

/ (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . . .

(๒) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๒ โครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

(๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการอยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓ โครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒. ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒๒ โครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เร่งรัดการดำเนินการหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ห้ามลงนามในสัญญาจ้าง ให้รอไว้เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ทันทีที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓. ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้และมีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติสมทบวงเงินให้จัดส่งเอกสารโดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามขั้นตอนการจัดส่งหนังสือให้ถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘


๔ สำหรับรายการ / โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้จัดส่งสำเนาสัญญาจ้างให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ภายใน ๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา และให้เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้สามารถตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินได้ก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดงาน หรือก่อนระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด

๕. ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลผลดำเนินโครงการผ่านระบบ e-plan เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ไปจนกว่าจะดำเนินการสิ้นสุด

๖. หากจังหวัดตรวจสอบพบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางเร่งรัดการดำเนินการโครงการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๕ จะแจ้งให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบข้อบกพร่องว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้จังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจ บุญเลิศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ,

๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๕ , ๒๐

บัญชีสรุปโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ได้รับแจ้งการจัดสรรเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ตามหนังสือจังหวัด ด่วนที่สุด ที่นศ 0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน 33 โครงการ

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
1	อ.เมืองนครราชสีมา	อบจ.นครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย วัดคลองเมียด - บ้านน้ำขาว ตำบลนาเรียง , ตำบลอินทรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	1,150,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
2	อ.พรหมคีรี	เทศบาลตำบลพรหมโลก	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านนอกท่า - วัดเขาขุนพนม (๒๐๑๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเกาะ มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	1,500,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
3	อ.พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก - บ้าน วังลุง หมู่ที่ ๖ ตำบลทอนหงส์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร	888,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
4	อ.พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่ - คลองเมียด หมู่ที่ ๔, ๗ ตำบลทอนหงส์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร	600,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
5	อ.ลานสกา	อบต.ท่าดี	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดมะขาม หมู่ที่ ๕ บ้านบนโพธิ์ ตำบลท่าดี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตาราง เมตร	1,020,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
6	อ.หัวไทร	เทศบาลตำบลหน้าสตน	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสตน - บ้าน ศาลาแก้ว หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลหน้าสตน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๔๓.๘๕ ตารางเมตร	1,782,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
7	อ.หัวไทร	อบต.เขาพังไกร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำคลอง หมู่ที่ ๑๐ - ตรงเตรียง หมู่ที่ ๘ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตาราง เมตร	1,119,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
8	อ.หัวไทร	อบต.ควนชะลิก	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านควนชะลิก - บ้านควนทะเลมอง (๓ ตอน) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนชะลิก มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๖ ตารางเมตร	1,488,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
9	อ.ช้างกลาง	เทศบาลตำบลหลักช้าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้า วัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักช้าง มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร	635,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตาม หนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
10	อ.ช้างกลาง	เทศบาลตำบลหลักช้าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง PARA SLURRY SEAL สายบ้านคลองกุย หมู่ที่ ๘ - ตลาดหลักช้าง หมู่ที่ ๓ , ๘ ตำบลหลักช้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตารางเมตร	563,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
11	อ.ช้างกลาง	เทศบาลตำบลหลักช้าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกุย - บ้านนาว่า (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักช้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๗ ตารางเมตร	1,271,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
12	อ.เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๗ ตำบลเชียรใหญ่ ถึง หมู่ที่ ๑ , ๒ ตำบลเชียรเขา โดยซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร	1,506,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
13	อ.เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าห่อม ถึง บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ ๑1 ตำบลเชียรเขา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร	599,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
14	อ.เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางสายแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโคกกะถิน ถึง หนองหม้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียรเขา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	503,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
15	อ.เฉลิมพระเกียรติ	อบต.สวนหลวง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะกา - คลองขวาง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร	864,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
16	เมือง	ทม.ปากพูน	ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ สถานีอนามัยบ้านปากพูน ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	1,000,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
17	เมือง	ทม.ปากพูน	ปรับปรุงสถานีอนามัยบ้านปากพูน ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	1,570,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
18	เมือง	ทม.ปากพูน	การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 ประเภท สถานีอนามัยบ้านปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	300,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
19	เมือง	ทม.ปากพูน	ครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการ สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	1,179,200	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
20	เมือง	ทม.ปากพูน	ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย 3 รายการ สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	114,600	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
21	เมือง	ทม.ปากพูน	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6 รายการ สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	163,800	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
22	เมือง	ทม.ปากพูน	ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	285,600	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
23	เมือง	ทม.ปากพูน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	93,900	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
24	เมือง	ทม.ปากพูน	ปรับปรุงตกแต่งห้องพัฒนาการเด็กสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	50,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
25	เมือง	ทม.ปากพูน	ก่อสร้างเสาธงชาติ สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	40,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
26	เมือง	ทม.ปากพูน	ปรับปรุงอาคาร สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	150,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
27	เมือง	ทม.ปากพูน	การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 ประเภท สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ทม.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	300,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ0023.3/ว686 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
28	อ.สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไสพลู หมู่ที่ 8 ตำบลเปลี่ยน รายละเอียดตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ	2,720,000	ได้รับการจัดสรรโครงการตามหนังสือ นศ 0023.3/ว 686 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2558

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
29	อ.สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน สีสา หมู่ที่ 11 ตำบลเปลี่ยน รายละเอียดตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ	2,720,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ 0023.3/ว 686 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2559
30	อ.เชียรใหญ่	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้าน เนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน ตามแบบแปลนกรม ทรัพยากรน้ำ	3,647,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ 0023.3/ว 686 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2560
31	อ.ปากพนัง	อบต.ป่าระกำ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้าน หมวก หมู่ที่ 8 , 11 ตำบลป่าระกำ ตามแบบแปลน การประปานครหลวง	2,600,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ 0023.3/ว 686 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2561
32	อ.เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียรเขา ตามแบบ แปลนการประปานครหลวง	3,000,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ 0023.3/ว 686 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2562
33	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าซัก	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านนาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซัก ตามแบบแปลนกรม ทรัพยากรน้ำ	4,136,000	ได้รับการจัดสรรโครงการ ตามหนังสือ นศ 0023.3/ว 686 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2563
รวม 33 โครงการ				39,558,100	

บัญชีสรุปรายการที่อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
1	เมือง	อบจ.นศ.	ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๓๓ ม. ยาว ๕๐ ม.	๒,๕๐๐,๐๐๐	
2	เมือง	อบจ.นศ.	ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๓๓ ม. ยาว ๕๐ ม.	๒,๕๐๐,๐๐๐	
3	เชียรใหญ่	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน
4	จุฬาภรณ์	อบต.นาหมอบุญ	ก่อสร้างลานกีฬาขนาดกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๕๒ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	
5	ช้างกลาง	ทต.หลักช้าง	ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV): ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด๒ ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ จุด	๙๐๐,๐๐๐	เนื่องจากเกิดปัญหาข้อร้องเรียนทางอบต.ประกาศยกเลิกปรับปรุงแก้ไข เพื่อดำเนินการ ประกาศรอบต่อไป
6	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV): ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด๒ ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ จุด	๙๐๐,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัด มีราคาต่ำกว่าราคาสินค้าในพื้นที่ดำเนินการ
7	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.สวนหลวง	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบน ม.๔ อบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช	๘,๓๑๐,๐๐๐	เนื่องจาก ดำเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ
8	เมือง	อบจ.นศ.	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดท่านคร ต.ปากนคร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๐ ตร.ม. อบจ.นศ. อ.เมือง จ.นศ.	๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจากส่งราคากลางทบทวนใหม่
9	เมือง	อบจ.นศ.	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะชะ ต.ท่าเสม็ด, ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นศ. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตร.ม อบจ.นศ. อ.ชะอวด จ.นศ.	๙๔๐,๐๐๐	เนื่องจากส่งราคากลางทบทวนใหม่
10	เมือง	อบจ.นศ.	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านไสยกู๊ด-บ้านคลองกุ่ม ม.๘ ต.ช้างกลาง ม.๒ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นศ. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๐๔ ตร.ม. อบจ.นศ. อ.ช้างกลาง จ.นศ.	๒,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจากส่งราคากลางทบทวนใหม่
11	เมือง	อบจ.นศ.	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	๑๐,๓๒๘,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัด มีราคาต่ำกว่าราคาสินค้าในพื้นที่ดำเนินการ
12	เมือง	อบจ.นศ.	อาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)	๕,๙๐๖,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัดมีราคาต่ำกว่าราคาสินค้าในพื้นที่ดำเนินการ
13	เมือง	อบจ.นศ.	อาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)	๗,๗๔๓,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัดมีราคาต่ำกว่าราคาสินค้าในพื้นที่ดำเนินการ

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
14	เมือง	อบจ.นศ.	อาคารส้วม	๓๓๖,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัด
15	เมือง	อบจ.นศ.	อาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)	๗,๗๔๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างส่งราคากลางให้จังหวัด ตรวจสอบการดำเนินการตาม โครงการ "จัดตั้งโรงเรียนไทยีสระอาด"
16	เมือง	อบจ.นศ.	อาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)	๗,๗๔๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างส่งราคากลางให้จังหวัด ตรวจสอบการดำเนินการตาม โครงการ "ท้องถิ่นไทยีสระอาด"
17	เมือง	อบจ.นศ.	อาคารส้วม	๓๓๖,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัด
18	เมือง	อบจ.นศ.	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	๘,๑๕๗,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัด
19	เมือง	อบจ.นศ.	อาคารส้วม	๓๓๖,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัด
20	ทุ่งสง	ทม.ทุ่งสง	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	๘,๑๕๗,๐๐๐	ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัด
21	ปากพង	ทม.ปากพង	อาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)	๕,๙๐๖,๐๐๐	อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ประกอบการกำหนดราคากลาง/ ราคามาตรฐาน
22	บางขัน	อบต.บางขัน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.๑) อบต.บางขัน อ.บางขัน จ.นศ ๑ หลัง	๑,๕๒๔,๐๐๐	แต่งตั้ง คกก.
รวม ๒๒ โครงการ				๘๕,๘๖๕,๐๐๐	

บัญชีสรุปโครงการที่อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓ โครงการ

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
๑	ชะอวด	อบต.วังอ่าง	ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๕๒ ม. ม.๘ บ้านปายแดง อบต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นศฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประกาศ ๒ ครั้ง ไม่มีผู้มายื่นซอง ทำให้จำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างเสนอขอเพิ่มวงเงิน
๒	นาบอน	ทต.นาบอน	ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ จุด	๙๐๐,๐๐๐	
๓	ปากพนัง	ทต.บางพระ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ จุด	๙๐๐,๐๐๐	ประกาศครั้งที่ ๑ แล้วยังไม่มีผู้มายื่นซอง หรือมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียวทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ต้องเริ่ม
๔	เมือง	อบต.ท่าเรือ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๗๘๖,๐๐๐	เนื่องจาก ประกาศครั้งที่ ๑ แล้วยังไม่มีผู้มายื่นซองหรือมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ ต้องเริ่มกระบวนการใหม่
๕	พรหมคีรี	อบต.นาเรียง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนข่อย หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๗๙๒,๐๐๐	เนื่องจาก ประกาศครั้งที่ ๑ แล้วยังไม่มีผู้มายื่นซอง หรือมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ ต้องเริ่มกระบวนการใหม่
๖		อบต.นาเรียง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านเกาะบน หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๗๙๕,๐๐๐	เนื่องจาก ประกาศครั้งที่ ๑ แล้วยังไม่มีผู้มายื่นซอง หรือมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ ต้องเริ่มกระบวนการใหม่
๗	ทุ่งใหญ่	อบต.กุหยะ	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบล กุหยะ อำเภอทุ่งใหญ่	๒,๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๘	อ.นบพิตำ	อบต.นบพิตำ	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโรงเหล็ก หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจาก ประกาศครั้งที่ ๑ ผู้มาซื้อซองขาดคุณสมบัติ ประกาศครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้มาซื้อซอง ประกาศครั้งที่ ๓ ใช้วิธีพิเศษ
๙	เมือง	ทน.นศ	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	๑๐,๓๒๘,๐๐๐	เนื่องจาก ประกาศครั้งที่ ๑ แล้วยังไม่มีผู้มายื่นซอง หรือมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ ต้องเริ่มกระบวนการใหม่

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
๑๐		ทน.นศ	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	๑๐,๓๒๘,๐๐๐	ประกาศครั้งที่ ๒ หรือ ๓ แล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นขอ ทำให้จำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างเสนอขอเพิ่มวงเงิน
๑๑	ปากพนัง	ทม.ปากพนัง	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	๑๐,๓๒๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างการรอแก้ไขใบจัดสรร เนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ไม่กระทบสาระสำคัญ
๑๒		ทม.ปากพนัง	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	๘,๑๕๗,๐๐๐	
๑๓		ทม.ปากพนัง	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	๘,๑๕๗,๐๐๐	
รวม ๑๓ โครงการ				๖๓,๑๗๑,๐๐๐	

บัญชีสรุปโครงการระหว่างรอมลพิจารณาการแก้ไขของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
๑	ทุ่งสง	ทต.ที่วัง	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.๕ ทต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นศ.	๑,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง
๒	ปากพนัง	อบต.หูล่อง	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านบางชอย หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๘๐๐,๐๐๐	เนื่องจาก ราคากลางตามประกาศพาณิชย์จังหวัดมีราคาต่ำกว่าราคาลินค้าในพื้นที่ดำเนินการ
๓	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขาม หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๗๒๐,๐๐๐	เนื่องจาก ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๔		อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านไสเหริ่ง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔,๐๘๐,๐๐๐	เนื่องจาก ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๕	พรหมคีรี	อบต.บ้านเกาะ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านนาตก หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจาก ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๖	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	๔๕. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจาก ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๗	เมือง	อบต.ไชยมนตรี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลกลาง บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๓๐๐,๐๐๐	เนื่องจาก ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๘	เชียรใหญ่	อบต.แม่เจ้าอยู่หัว	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๖๔๗,๐๐๐	เนื่องจาก ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๙	ท่าศาลา	อบต.ท่าช้าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay ถนนสายบ้านกำนันเหลียง - ชายทะเล หมู่ที่ ๒ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตรม. อบต.ท่าช้าง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจาก ขอเปลี่ยนแปลงราคาและพื้นที่ดำเนินการ
๑๐		อบต.ท่าช้าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ถนนสายศาลาเดือยปล้อง-บ้านตะเคียนดำ หมู่ที่ ๒ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๘ ตรม. อบต.ท่าช้าง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	๔๘๐,๐๐๐	เนื่องจาก ขอเปลี่ยนแปลงราคาและพื้นที่ดำเนินการ

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค
๑๑	เมือง	อบต.ท่าไร่	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต - ท่าไร่ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑-๓ ต.ท่าไร่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๖ ตรม. อบต.ท่าไร่ อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	๑,๒๐๖,๐๐๐	แก้ไขโครงการ อยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๑๒	นาบอน	อบต.แก้วแสน	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านไสแด หมู่ที่ ๔ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๘ ตรม. อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช	๖๖๐,๐๐๐	แก้ไขโครงการ อยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๑๓		อบต.แก้วแสน	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านเกาะสระ หมู่ที่ ๔ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๒ ตรม. อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช	๕๘๘,๐๐๐	แก้ไขโครงการ อยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๑๔	จุฬาภรณ์	อบต.สามตำบล	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายนา -บ้านหนองยายคำ หมู่ที่ ๕ บ้านปลายนา เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านวังใส ปรับปรุงเป็นถนนลาดยางแบบ Over lay มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๘ ตรม. อบต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช	๑,๓๗๙,๐๐๐	แก้ไขโครงการ อยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๑๕	เมือง	อบต.นาเคียน	ปรับปรุงซ่อมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเคียน - มะขามชุม หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๔ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๗ ตรม. อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช	๗๓๒,๐๐๐	แก้ไขโครงการ อยู่ระหว่าง สด.ดำเนินการ
๑๖	เมือง	ทน.นศ	อาคารส้วม	๓๓๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากสลด.
๑๗	เมือง	ทน.นศ	อาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)	๗,๗๔๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากสลด.
๑๘	เมือง	ทน.นศ	อาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)	๕,๙๐๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากสลด.
๑๙	เมือง	ทน.นศ	อาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)	๕,๙๐๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากสลด.
๒๐	เมือง	ทน.นศ	อาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)	๕,๙๐๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากสลด.
๒๑	ร่อนพิบูลย์	อบต.ร่อนพิบูลย์	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.๑) อบต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นศ. ๑ หลัง	๑,๕๒๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากสลด.
๒๒	พระพรหม	ทต.นาสาร	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.๑) ทต.นาสาร	๑,๕๒๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจากสลด.
รวม ๒๒ โครงการ				๕๕,๕๓๗,๐๐๐	