123



ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๓๒

ถึง สำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
(ตามบัญชีรายชื่อ)

ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒ แห่ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณฯ รายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบรายงานที่กำหนดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จนกว่าการดำเนินการโครงการจะสิ้นสุด และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๗๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาผลการดำเนินโครงการตามแบบรายงานที่กำหนดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จนกว่าการดำเนินการโครงการจะสิ้นสุด นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้รายงานผลการดำเนินโครงการให้ทราบ ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินโครงการให้ทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จนกว่าการดำเนินการโครงการจะสิ้นสุด โดยให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานให้ครบถ้วนทุกรายการ และจัดส่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางอีเมล์ samartchus@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ Excel โดยระบุข้อความ “การรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันอุกทกภัยฯ ของ...(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...” และสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ได้กำชับ ติดตาม การรายงานดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔ มกราคม ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๒๐ โทรสาร.ต่อ ๒๕

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

บัญชีรายชื่อหน่วยงาน แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๓๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๑. ทต.ควนกลาง
๒. อบต.พิปูน
๓. อบต.ยางค้อม
๔. อบต.ทุ่งโพธิ์
๕. อบต.นาหมอบุญ
๖. อบต.นาบอน
๗. อบต.ป่าระกำ
๘. อบต.แหลมตะลุมพุก
๙. อบต.รามแก้ว
๑๐. อบต.สามตำบล
๑๑. อบต.แหลม
๑๒. อบต.บางนบ
๑๓. ท้องถิ่นอำเภอพิปูน
๑๔. ท้องถิ่นอำเภอนาบอน
๑๕. ท้องถิ่นอำเภอจุฬาภรณ์
๑๖. ท้องถิ่นอำเภอปากพนัง
๑๗. ท้องถิ่นอำเภอหัวไทร

แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติ ครม. วันที่ 14 ก.ย. 64

กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองให้ครบถ้วนสมบูรณ์

แล้วเสร็จ หว่างดำเนิ ยกเลิก

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			(24)	(25)	(26)	(27)	(28)		(29)	(29)	(29)	
ลำดับ	โครงการ	สถานที่ดำเนินงาน							หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงาน (ระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น)	งบประมาณ		การจัดซื้อจัดจ้าง				ผลการดำเนินงาน		ผลประโยชน์ที่ได้รับ				รูปภาพการดำเนินงาน			ผู้ประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ)	รหัสโครงการ	Project ID (ผง.วค.)	INDEX (DROP DOWN LIST : แล้วเสร็จ / อยู่ระหว่าง / ยกเลิก)	หมายเหตุ (สาเหตุของการล่าช้า อุปสรรค หรือการยกเลิก)	ประเภทกิจกรรม	ลักษณะงาน
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ภาค			วงเงินตามมติ ครม. (ล้านบาท)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วันลงนามในสัญญา	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำบาดาล (ล้าน ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือนประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ก่อนดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	หลังดำเนินงาน						
						Lat	Long																									
	รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ										19.9649	19.5965				1,110	3.3087	1,400	0.12	0.00	4,760	11,531										
1	ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองตาม หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัด	บ้านหนองตาม	นาบอน	นาบอน	นครศรีธรรมราช	8.2158	99.6264	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.นาบอน	0.6270	0.6270	1-Sep-64		1-Oct-65		0.0000				150	5				สิบเอกสันติ กุญชริน์ทร์ 093 604	2465	DOLA/640914/00075			อยู่ระหว่างรอลงนามใน	ขุดลอก	สระเก็บน้ำ
2	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.รามแก้ว สภาพเดิม หนองกว้างประมาณ 5.60 ม. ท้องหนองกว้าง	2	รามแก้ว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	7.9460	100.3056	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.รามแก้ว	0.1468	0.1468	14-Oct-64	14/10/2564	13-Oct-64	30	0.1468	100	0.02		40	450				นายไพฑูรย์ เกื้อเอี่ยม 091-8916624	2466	DOLA/640914/00076	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
3	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ต.รามแก้ว สภาพเดิม หนองกว้างประมาณ 4.00 ม. ท้องหนองกว้าง	6	รามแก้ว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	7.9273	100.2728	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.รามแก้ว	0.0628	0.0628	14-Oct-64	14/10/2565	13-Oct-64	30	0.0628	100	0.01	-	25	225				นายไพฑูรย์ เกื้อเอี่ยม 091-8916625	2467	DOLA/640914/00077	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
4	ขุดลอกสระน้ำหนุไขยแดง หมู่ที่ 6 ตำบลควนกลาง เกษตรกำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุด	หมู่ที่6 บ้านนาแวน	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช	8.5355	99.5774	ภาคใต้	องค์การปกครอง	ทต.ควนกลาง	2.1015	2.1015	12-Oct-64	13-Oct-64	11-Dec-64	60	2.1010	100	0.03	0	182	9				นายอิศริน ไชยนาทาน 087-8961005	2468	DOLA/640914/00078	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	สระเก็บน้ำ
5	โครงการขุดลอกห้วยแพะพร้อมกับก่อสร้างฝายน้ำล้นกว้างปี หมู่ที่ 3 ตำบลยางค้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิ	3	ยางค้อม	พิปูน	นครศรีธรรมราช			ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.ยางค้อม	0.7170	0.7170	14 ต.ค.64	15 ต.ค.64	12 ม.ค.65	90	0.0000	0	0.00	0	145	-				นางพรทิพย์ อาจย/0808746582	2469	DOLA/640914/00079				ขุดลอก	บรรเทาอุทกภัย
6	ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบำระกำ หมู่ที่ 4,5,6,7,8,11 และ 11 ตำบลบำระกำ องค์การบริหารส่วนตำบลบำระกำ	4,5,6,7,8,11	บำระกำ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช			ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.บำระกำ	5.7890	5.7890	25 ต.ค. 64	26 ต.ค. 64	1-Oct-64	90	0.0000	0	0.00		1,200	1,000				นายสิทธยา เล็มคีรี 0957929532	2470	DOLA/640914/00080				ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
7	ขุดหุน้ำเตียบถนนราชประชาสมาสุมราษ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลม คะสุมพุก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมคะสุมพุก อำเภอ	3	แหลม คะสุมพุก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช			ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.แหลม คะสุมพุก	1.2921	1.2921	-	-	-	30	0.0000	0	0.00	0	192	-				นายอับดุลกรณ์ ศุระแก้ว 098-7915428	2471	DOLA/640914/00081	ยกเลิก	สังเห็นงบประมาณ	ขุดหุน้ำ	ขุดหุน้ำใหม่
8	ขุดลอกหนองส่งน้ำสาธรของบ้านนาครึ่ง-คลองขอนวงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม	2	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	7.9500	100.2353	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.แหลม	0.1280	0.1280	14-Oct-64	15-Oct-64	13-Nov-64	30	0.1270	100	0.0060	0	172	400				นายพิศนุ เจียรรอด 087-2649902	2472	DOLA/640914/00082	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	ระบบกระจายน้ำ
9	ขุดลอกหนองส่งน้ำสาธรของบ้านนาแหลมเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร สภาพ	3	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	7.9779	100.2151	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.แหลม	0.2450	0.2450	14-Oct-64	15-Oct-64	13-Nov-64	30	0.2440	100	0.0115	0	204	767				นายพิศนุ เจียรรอด 087-2649902	2473	DOLA/640914/00083	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	ระบบกระจายน้ำ
10	ขุดลอกหนองส่งน้ำสาธรของเสมาลอง - หน้า อบต. - แยกคลองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม องค์การบริหารส่วนตำบล	4	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	7.9611	100.2137	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.แหลม	0.3200	0.3200	14-Oct-64	15-Oct-64	13-Nov-64	30	0.0000	100	0.0150	0	617	1,000				นายพิศนุ เจียรรอด 087-2649902	2475	DOLA/640914/00084	อยู่ระหว่าง			ขุดลอก	ระบบกระจายน้ำ
11	ขุดลอกคูส่งน้ำระบายน้ำที่สาธารณะจากระบบประปาหมู่ที่ 2 - ถนนบ้านผู้ใหญ่หยุหล สังข์แก้ว ตำบลบางนบ ทำการ	2	บางนบ	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	8.1049	100.2596	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.บางนบ	0.0232	0.0232	2-Nov-64	3-Nov-64	2-Dec-64	30	0.0000	100	0.00	0	74	400				นางสาวรจนา จงไกรจักร์ 075-766060	2478	DOLA/640914/00085	อยู่ระหว่าง			ขุดลอก	ระบบกระจายน้ำ
12	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณออกวัดสำนักขัน ตำบลทุ่งไฟสี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไฟสี่ อำเภอชุมาราษฎร์ จังหวัด	บ้านไสหินตั้ง	ทุ่งไฟสี่	ชุมาราษฎร์	นครศรีธรรมราช	8.0964	99.8892	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.ทุ่งไฟสี่	0.3780	0.3780	20-Oct-64	21-Oct-64	18-Jan-65	90	0.0000	50	0.00	0	50	0				นายเสวตมณีพร นิตวรรณ/	2490	DOLA/640914/00086	อยู่ระหว่าง		บ่อน้ำบาดาล	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค
13	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบึง - นานายสมศิด หมู่ที่ 5 ต.รามแก้ว สภาพเดิม ช่วง 1 หนองกว้างประมาณ 7.80 ม.	5	รามแก้ว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	7.9391	100.2656	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.รามแก้ว	0.1157	0.1157	14-Oct-64	14/10/2566	13-Oct-64	30	0.1157	100	0.02	-	30	350				นายไพฑูรย์ เกื้อเอี่ยม 091-8916626	2492	DOLA/640914/00087	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
14	ขุดลอกหนองน้ำสาธหัวไทร - บ่าคลองแผน ถังธรรทาง และข้าทาง หมู่ที่ 2-1 ต.รามแก้ว สภาพเดิม หนอง	2,1	รามแก้ว	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	7.9452	100.2957	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.รามแก้ว	0.1028	0.1028	14-Oct-64	14/10/2567	13-Oct-64	30	0.1028	100	0.01		20	200				นายไพฑูรย์ เกื้อเอี่ยม 091-8916627	2493	DOLA/640914/00088	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
15	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านไสหินตั้งหลัก ตำบลทุ่งไฟสี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไฟสี่ อำเภอชุมาราษฎร์ จังหวัด	บ้านไสหินตั้ง	ทุ่งไฟสี่	ชุมาราษฎร์	นครศรีธรรมราช	8.0511	99.5109	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.ทุ่งไฟสี่	0.3780	0.3780	20-Oct-64	21-Oct-64	18-Jan-65	90	0.0000	50	0.00	0	50	0				นายเสวตมณีพร นิตวรรณ/	2496	DOLA/640914/00089	อยู่ระหว่าง		บ่อน้ำบาดาล	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค
16	ขุดลอกคูน้ำสาธเลียบถนนบ้านนาทะยะแวง - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 8 ตำบลบางนบ สภาพเดิม โดยเฉลี่ยปากกว้าง 3.00	8	บางนบ	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	8.0972	100.2671	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.บางนบ	0.0888	0.0888	2-Nov-64	3-Nov-64	2-Dec-64	30	0.0888	100	0.00	0	80	1,000				นางสาวรจนา จงไกรจักร์ 075-766060	2499	DOLA/640914/00090	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
17	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณประปาบ้านหัวยน้ำลุด ตำบลทุ่งไฟสี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไฟสี่ อำเภอชุมาราษฎร์	บ้านเหนือคลอง	ทุ่งไฟสี่	ชุมาราษฎร์	นครศรีธรรมราช	8.0440	99.4715	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.ทุ่งไฟสี่	0.3780	0.3780	5-Nov-64	6-Nov-64	3-Feb-65	90	0.0000	50	0.00	0	50	0				นายเสวตมณีพร นิตวรรณ/	2500	DOLA/640914/00091	อยู่ระหว่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำ	บ่อน้ำบาดาล	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค
18	ขุดลอกคลองตะพดบางนบ - เขตตำบลเสี่ยหัง หมู่ที่ 3,6 ตำบลบางนบ สภาพเดิม โดยเฉลี่ยปากกว้าง 14.00 ม. ท้อง	3,6	บางนบ	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	8.1229	100.2180	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.บางนบ	0.2682	0.2682	2-Nov-64	3-Nov-64	2-Dec-64	30	0.2682	100	0.00	0	166	2,156				นางสาวรจนา จงไกรจักร์ 075-766060	2501	DOLA/640914/00092	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
19	ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลทุ่งไฟสี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไฟสี่ อำเภอชุมาราษฎร์ จังหวัด	บ้านยายเยา	ทุ่งไฟสี่	ชุมาราษฎร์	นครศรีธรรมราช	8.6225	99.4737	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.ทุ่งไฟสี่	0.3780	0.3780	5-Nov-64	6-Nov-64	3-Feb-65	90	0.0000	50	0.00	0	50	0				นายเสวตมณีพร นิตวรรณ/	2502	DOLA/640914/00093	อยู่ระหว่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำ	บ่อน้ำบาดาล	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค
20	ขุดลอกคลองอาทิตย์ หมู่ที่ 3,6 ตำบลบางนบ สภาพเดิม โดยเฉลี่ยปากกว้าง 14.00 ม. ท้องกว้าง 5.50 ม. ลึก 2.50 ม.ยาว	3,6	บางนบ	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	8.1209	100.2246	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.บางนบ	0.2488	0.2688	1-Jul-64		1-Sep-64						146	2,156				นางสาวรจนา จงไกรจักร์ 075-766060	2503	DOLA/640914/00096	ยกเลิก	ขอประทานดำเนินการไป	ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
21	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว ตำบลนาหมอบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬา	บ้านห้วยแก้ว	นาหมอบุญ	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช	8.0600	99.8924	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.นาหมอบุญ	0.3003	0.2984					0.0000	0	0.00	0	150	1				น.ส.พัชรินทร์ แก้วเรืองฤทธิ์ โทร.	2506	DOLA/640914/00095		อยู่ระหว่างรอลงนามใน	บ่อน้ำบาดาล	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค
22	ขุดลอกคูน้ำสาธหนองลาดบักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ สภาพเดิม โดยเฉลี่ยปากกว้าง 4.00 ม. ท้องกว้าง 1.00 ม.	4	บางนบ	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	8.1081	100.2472	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.บางนบ	0.0516	0.0516	2-Nov-64	3-Nov-64	2-Dec-64	30	0.0516	100	0.00	0	97	1,412				นางสาวรจนา จงไกรจักร์ 075-766060	2507	DOLA/640914/00096	แล้วเสร็จ			ขุดลอก	แหล่งน้ำธรรมชาติ
23	ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหลังระบบประปาบ้านหนองแหน้ำโคยขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 120	4	สามตำบล	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช	8.0849	99.8803	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.สามตำบล	0.3620	0.3620	2-Nov-64	3-Nov-64	1-Jan-65	60	0.0000				80						2512	DOLA/640914/00097			บ่อน้ำบาดาล	น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค
24	ขุดลอกสระน้ำหนองน้ำมีแกน หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	พิปูน	พิปูน	นครศรีธรรมราช	8.5424	99.6244	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.พิปูน	4.0289	3.66	1-Jul-64		1-Jul-66	90	0.0000	0	0.01	0	410	-				นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง โทร	2515	DOLA/640914/00098				ขุดลอก	สระเก็บน้ำ
25	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกันเก็บน้ำบ้านหนองอ้อ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร ลึก 3.50 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลสาม	4	สามตำบล	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช	8.0905	99.8762	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.สามตำบล	0.7018	0.7018	ยังไม่ดำเนินการ		1-Nov-64		0.0000				300						2516	DOLA/640914/00099			ปรับปรุง	ฝาย
26	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกันเก็บน้ำใสยูกอะ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร ลึก 3.50 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล	4	สามตำบล	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช	8.0777	99.8594	ภาคใต้	องค์การปกครอง	อบต.สามตำบล	0.7316	0.7316	ยังไม่ดำเนินการ		1-Nov-64		0.0000				300						2517	DOLA/640914/00100			ปรับปรุง	ฝาย