ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามบัญชีแนบท้าย)

ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๐๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้แจ้งการพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอของบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๒ โครงการ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชขอแจ้งว่า ได้ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทางระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น กล่าวคือ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของโครงการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ให้เป็นปัจจุบันจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๗๕
www.nakhonlocal.go.th

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
1	สิชล	อบต.ฉลอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหนานเตย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกต้นไทร - โรงนายพา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,034,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
2	หัวไทร	อบต.หัวไทร	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหัวลำภู หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,317,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
3	หัวไทร	อบต.แหลม	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโคกข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	834,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
4	หัวไทร	อบต.ทรายขาว	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล วังอ้ายควาย หมู่ที่ 12 ตำบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,288,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
5	หัวไทร	อบต.รามแก้ว	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลรามแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	225,300.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
6	หัวไทร	อบต.รามแก้ว	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ 3 (ถัง อบจ. ถ่ายโอน) ตำบลรามแก้ว องค์การบริหาร ส่วนตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	181,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
7	จุฬาภรณ์	อบต.นาหมอบุญ	ขยายเขตระบบประปาบ้านห้วยรากไม้ โดยวางท่อ HDPE ขนาด 50 มิลลิเมตร PN 10 (PE 100) ระยะทาง 600 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	163,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
8	จุฬาภรณ์	อบต.นาหมอบุญ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านนาหมอบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	866,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
9	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.102-09 สายในอ่าว หมู่ที่ 1 บ้านท่าไร่ ตำบลท่าไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	475,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
10	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.นาทราย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.117-04 สายทางแยกทางหลวง 4103 - บ้านล่าง (ข้างโรงเรียนเมืองฯ - บ้านล่าง) หมู่ที่ 1,2 บ้านล่าง ตำบลนาทราย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,190,700.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
11	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.กำแพงเซา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายต้นหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงเซา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	779,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
12	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.มะม่วงสองต้น	ขยายไหล่ทางถนนสายป่ากล้วย - สมอชัย หมู่ที่ 3,4 ตำบลมะม่วงสองต้น - ตำบลนาสาร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.153-002 สายป่ากล้วย - สมอชัย หมู่ที่ 3,4 ตำบลมะม่วงสองต้น - ตำบลนาสาร ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 289.00 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,445 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	573,100.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
13	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.บางจาก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.130-83 สายบ้านนายฉลาด หมู่ที่ 5 บ้านบางใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	71,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
14	เมืองนครศรีธรรมราช	อบต.ท่าซัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.96-011 สายซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร องค์การบริหา รส่วนตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,207,500.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)
15	พรหมคีรี	อบต.บ้านเกาะ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 135 - 05 สายนอกไร่ หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 - 0+370) โดยทำการปูทับผิวจราจร คอนกรีตเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	675,100.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
16	พรหมคีรี	อบต.บ้านเกาะ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 135 - 05 สายนอกไร่ หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+370 - 0+510) โดยทำการปูทับผิวจราจร คอนกรีตเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	257,300.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
17	พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.91-011 สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 บ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	391,400.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
18	ลานสกา	อบต.ลานสกา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-76 สายสวนหลุมพอ หมู่ที่ 7 บ้านบางน้ำใส ตำบลลานสกา กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	467,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
19	ลานสกา	อบต.ท่าดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.97-025 สายราษอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพพื้นทาง รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	448,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
20	ฉวาง	อบต.นาแว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.123 - 18 สายเทวฤทธิ์ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 192 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างตลอดสาย หรือพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	600,200.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
21	ฉวาง	อบต.นาเขลียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปลายเภาห้วยช่องไทร รหัสทางหลวง นศ.ถ.114-08 สายปลายเภาห้วยช่องไทร หมู่ที่ 1 บ้านปลายเภา ตำบลนาเขลียง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 945.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,780 ตารางเมตร) ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.10 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
22	เชียรใหญ่	อบต.เชียรใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพิง หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.81-015 ตอนที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 530.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,416,300.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
23	เชียรใหญ่	อบต.ท่าขนาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.92-006 สายบ้านสระแก้ว ถึงบ้านเกาะทวด หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว ตำบลท่าขนาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	370,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
24	เชียรใหญ่	อบต.บ้านเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.139-10 ถนนสายสระโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านกลาง และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 513 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,565 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,103,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
25	เชียรใหญ่	อบต.ไสหมาก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01 บ้านช่องขาด - สะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 7,8 ตำบลไสหมาก ช่วง กม.ที่ 0+000 กม.ที่ 0+480 กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,191,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
26	เชียรใหญ่	อบต.ท้องลำเจียก	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.90-004 สายบ้านท้องลาน - บ้านท้องลำเจียก หมู่ที่ 5 - 1 ตำบลท้องลำเจียก จำนวน 4 ตอน มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 4,722.50 ตารางเมตร ตอนที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร ตอนที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 191.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,149 ตารางเมตร ตอนที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 281.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,407.50 ตารางเมตร ตอนที่ 4 แยกบ้านนายสมหมาย กว้าง 3 เมตร ยาว 626 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,878 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,985,100.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
27	เชียรใหญ่	อบต.เสือหึง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-17 ถนนสายคูไส้ไก่นายลอบ (1) หมู่ที่ 9 บ้านบางปรง กว้าง 4 เมตร ยาว 924 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,696 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,825,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
28	เชียรใหญ่	อบต.เขาพระบาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพานทองพูน - หัวสะพานสระชู หมู่ที่ 2 บ้านทองพูน ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือหินคลุก ไม่น้อยกว่า 26 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	377,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
29	เชียรใหญ่	อบต.แม่เจ้าอยู่หัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.154-08 สายบางงูน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	469,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
30	ชะอวด	อบต.ชะอวด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.78-034 ถนนสายทวดทอง - บางคลุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลชะอวด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด องค์การบริหาร ส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,449,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
31	ชะอวด	อบต.ท่าเสม็ด	ปรับปรุงถนนสายน้ำดำ - บ้านคชรัตน์ หมู่ที่ 5,3 ตำบลท่าเสม็ด โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 485 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,940 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	987,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
32	ชะอวด	อบต.ขอนหาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 54-015 สายบ้านนายเอียด - ชลประทาน - บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลขอนหาด กว้าง 4 เมตร ยาว 358 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,432 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,166,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
33	ชะอวด	อบต.เกาะขันธ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-031 สายวังอีเฒ่า หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขันธ์ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	854,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
34	ชะอวด	อบต.ควนหนองหงษ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.73-010 สายกาโห่เหนือ - แยกบ้านพิมพ์ หมู่ที่ 5 บ้านกาโห่เหนือ ตำบลควนหนองหงษ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 396 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร ไหล่ทางลงด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลควนหนองหงษ์กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,246,400.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
35	ชะอวด	อบต.ควนหนองหงษ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.73-016 สายบ่อเหรียง ป่าคลุ้ม หมู่ที่ 2 บ้านควนวัดใหม่ ตำบลควนหนองหงษ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลควนหนองหงษ์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	372,700.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
36	ชะอวด	อบต.เขาพระทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.59-026 สายสามแยกหน้าโตน - ควนหน้าแดง หมู่ 6 สะพานโหล๊ะมังคุด หมู่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโชน ตำบลเขาพระทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,729,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
37	ชะอวด	อบต.นางหลง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกขาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 116-08 หมู่ที่ 4 บ้านตรอกขาม ตำบลนางหลง กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	349,300.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
38	ท่าศาลา	อบต.สระแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.164 - 50 สายสงวน - ตาพ่วง หมู่ที่ 8 บ้านอินทนิน ตำบลสระแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,955,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
39	ท่าศาลา	อบต.ดอนตะโก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยายเขียว - นาลุย หมู่ที่ 3 บ้านจันพอ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตางรางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,300,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)
40	ท่าศาลา	อบต.โพธิ์ทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายหยา - สะบาอาก หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 4 ท่อน รวม 12 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย พร้อม ถมหินคลุกไหล่ทางทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	498,600.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
41	ทุ่งสง	อบต.หนองหงส์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-42 สายนาไม้ดัก หมู่ที่ 7 บ้านนาไม้ดัก ตำบลหนองหงส์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 448.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,792.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,175,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
42	ทุ่งสง	อบต.นาไม้ไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.121-23 สายบ่อส้มไฟ หมู่ที่ 7 บ้านวังยาว ตำบลนาไม้ไผ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,200,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
43	ทุ่งสง	อบต.นาหลวงเสน	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.126-01 สายวัดสำโรง - โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 บ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร , ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,114,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
44	ทุ่งสง	อบต.เขาโร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.62- 020 สายโคกหมอออก (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 บ้านหนองท่อม ตำบลเขาโร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,817,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
45	ทุ่งสง	อบต.น้ำตก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.128-03 สายบ้านเหนือ - สายห้วยเปลว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำตก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	182,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
46	ทุ่งสง	อบต.น้ำตก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.128-19 สายบ้านนายเณรมิตร - บ้านนายพร้อม (ช่วงบ้านหมอดับ) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	211,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
47	ทุ่งสง	อบต.นาโพธิ์	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 120-54 สาย ทล.41 - สำนักสงฆ์เทวราชเขาคม หมู่ที่ 3 บ้านนาพรัด ตำบลนาโพธิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,930,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
48	ทุ่งสง	อบต.เขาขาว	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.57-044 สายซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,933,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
49	นาบอน	อบต.นาบอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.118-19 สายทองไทยเก่า - ถนนรถไฟ 741 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดบน ตำบลนาบอน กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	474,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
50	นาบอน	อบต.นาบอน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 118-03 สายสี่แยกนาโพธิ์ - สามแยกบ้านปลายยวน หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาบอน ทำการรื้อผิวลาดยางเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร (ส่วนที่ชำรุดเสียหาย) พร้อมลงหินคลุกเสริมพื้นทางจำนวน ไม่น้อยกว่า 43 ลูกบาศก์เมตร และทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	498,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
51	นาบอน	อบต.ทุ่งสง	ขยายไหล่ทางสายโรงเรียนบ้านไสยูงปัก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+520 กว้างข้างละ 0.80 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร, ก่อสร้างถนนลาดยางช่วง กม.ที่ 0+520 - กม.ที่ 1+825 กว้างข้างละ 0.80 เมตร ระยะทาง 1,305.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,088.00 ตารางเมตร และลาดยางปูทับถนนลาดยางเดิม ช่วง กม.ที่ 1+545 - กม.ที่ 1+825 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนด ขององค์การส่วนตำบลทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,777,900.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
52	นาบอน	อบต.ทุ่งสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปรารถนา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ช่วง กม.ที่ 0+180 - กม.ที่ 0+620 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,386,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
53	ทุ่งใหญ่	อบต.ทุ่งใหญ่	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.109-05 สายเอเชีย 41 - บ้านนายอาภรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทับควาย ตำบลทุ่งใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	252,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
54	ทุ่งใหญ่	อบต.ปริก	ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้างข้าว (รหัสสายทาง นศ.ถ. 144 - 05) หมู่ที่ 3 ตำบลปริก โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,012,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
55	ทุ่งใหญ่	อบต.ปริก	ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านไร่ใน (รหัสสายทาง นศ.ถ. 144 - 06) หมู่ที่ 8 ตำบลปริก โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,971,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
56	ปากพนัง	อบต.คลองกระบือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาโพธิ์-บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกระบือ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,776,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
57	ปากพนัง	อบต.บางศาลา	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.134-10 สายเพ็ชรเกื้อ หมู่ที่ 3 บ้านออก กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	960,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
58	ร่อนพิบูลย์	อบต.ควนชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - บ้านเพิง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดิน ทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	904,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
59	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.150-22 สายนายเอื้อม - นายเอียด หมู่ที่ 7 บ้านเขาทราย ตำบลเปลี่ยน กว้าง 5 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,950 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) องค์การบริหาร ส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,944,300.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
60	สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากิว หมู่ที่ 7 บ้านยางโพรง กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
61	สิชล	อบต.เทพราช	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 110-03 สาย นศ.4072 แยก ทล.4105 - บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 8 บ้านน้ำฉา, หมู่ที่ 12 บ้านสวนหัวแหวน ตำบลเทพราช กว้าง 7.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,995.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,204,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
62	สิชล	อบต.เทพราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 110-75 สายอนามัย - บ้านนายถาวร หมู่ที่ 11 บ้านสระยูง ตำบลเทพราช กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	442,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
63	ขนอม	อบต.ควนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.70-014 สายพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 บ้านควนทอง ตำบลควนทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช	627,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
64	หัวไทร	อบต.หัวไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 180-29 สายอิมอญ - อำเภอใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา ตำบลหัวไทร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,911,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
65	หัวไทร	อบต.แหลม	ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.183-37 สายทางบ้านแหลมสำโรง (ซอยสวาท) หมู่ที่ 3 บ้านแหลมสำโรง ตำบลแหลม ปริมาณงานผิวจราจร ASPHALT CONCRETE กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปริมาณงานที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,800,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
66	หัวไทร	อบต.บ้านราม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาล์ม กม.ที่ 1+452 ถึง กม.ที่ 1+500 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 141-07 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านราม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	185,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
67	หัวไทร	อบต.ท่าซอม	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-025 สายบ้านสระนอก - คลองเขต (บ้านหนองท่อมช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาธง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,187,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
68	หัวไทร	อบต.ควนชะลิก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.68-003 สายแหลมราษฎร์ - ควนนุ้ย หมู่ที่ 3 บ้านแหลมราษฎร์ ตำบลควนชะลิก ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม. 0+420 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,074,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
69	หัวไทร	อบต.รามแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 159-01 สายโพรงจระเข้ หมู่ที่ 3 บ้านโพรงจระเข้ ตำบลรามแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,311,700.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)
70	บางขัน	อบต.วังหิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวน - ทุ่งทับควาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-21 (ก.ม.ที่ 2+810 - ก.ม.ที่ 3+173) กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 363 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,815 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,428,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
71	ถ้ำพรรณรา	อบต.ถ้ำพรรณรา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูเขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำพรรณรา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,825.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,445,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)
72	ถ้ำพรรณรา	อบต.ดุสิต	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-023 สายแยกบ้านนายมาศ กระสัน - แยกนายกรด ช่วยวัง หมู่ที่ 10 บ้านทรายขาว ตำบลดุสิต ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ? 1.00 เมตร ชั้น 3 จำนวน 1 จุด จุดละ 8.00 ท่อน องค์การบริหาร ส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,255,600.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
73	จุฬาภรณ์	อบต.บ้านชะอวด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข นศ.ถ.136-31 สายในใส หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร (พื้นที่ลาดยางรวม 2,280 ตารางเมตร) องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,078,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)
74	จุฬาภรณ์	อบต.ควนหนองคว้า	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-003 รพช. หนองราโพธิ์ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย, บ้านลำหัก ตำบลควนหนองคว้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,869.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,447,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้างจ้าง
75	จุฬาภรณ์	อบต.ทุ่งโพธิ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.105-09 สายสามแยกห้วยแห้ง - เขานกจาบ หมู่ที่ 6 บ้านเตาปูน ตำบลทุ่งโพธิ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,086,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
76	จุฬาภรณ์	อบต.นาหมอบุญ	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.125-01 ถนนสายโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ - บ้านทุ่งคอกควาย หมู่ที่ 1,6 บ้านห้วยแก้ว ตำบลนาหมอบุญ กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	48,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
77	จุฬาภรณ์	อบต.สามตำบล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.167-45 สายบ้านนายแสม - ควนแบก หมู่ที่ 6 บ้านควนโตน ตำบลสามตำบล กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,218,300.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

ที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ
78	พระพรหม	อบต.นาพรุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-20 สายซอยวาสนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาพรุ กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	605,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
79	นบพิตำ	อบต.กะหรอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลึก-สกย. บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 7 บ้านวัดโท ตำบลกะหรอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	490,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
80	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-027 สายบ้านบางหว้า และรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 80-014 สายคลองบางหว้า ถึงบ้านโคกกะถิน หมู่ที่ 2 ตำบลเชียรเขา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
81	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-040 สายทางหลวงชนบท ถึง คลองบ่อทราย หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลเชียรเขา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	498,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง
82	เฉลิมพระเกียรติ	อบต.สวนหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.166 - 01 สายดอนทือ - กม. 8 หมู่ที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ตามแบบ ท1-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,436,900.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568				101,370,700.00	