

๗๗
ค่วนที่สุด

นศ ๐๐๒๓.๓/๗๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐



พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสิชล

อ้างถึง หนังสืออำเภอสิชล ค่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๗/ ๑๐๓๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ตามที่อำเภอสิชลรายงาน ว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อนุญาตงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง อำเภอสิชล เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๐๖๓,๓๐๐ บาท และได้ทำสัญญาจ้างรายการ
ดังกล่าว กับบริษัท เค เอส อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR-๐๐๖๔/๖๒ ลงวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๒ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ ภายในวงเงิน
๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท และขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าว ดังนี้

แก้ไขสัญญาจ้างโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการตามสัญญาโดยการตัด
ลดเนื้องาน งานเสาเข็ม จำนวน ๒๒ ต้น จากเดิม ฐานรากแบบเสาเข็ม ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร
จำนวน ๒๒ ต้น แต่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการทดสอบเจาะสำรวจชั้นดิน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผลการสำรวจชั้นดินปรากฏว่า ให้ใช้ฐานแผ่ตามแบบมาตรฐาน แบบที่ สก.ศพด.๑ กำหนด
ไว้ (ขนาด F๑ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๐.๒๕ ม.) (ขนาด F๒ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๐.๒๕ ม.) และต้องได้ความลึกที่
ทำการเจาะสำรวจ ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ได้เกิน ๒๐ ตัน/ตารางเมตร เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างใน
ส่วนของงานฐานราก ตัดลด จำนวน ๔๒,๗๙๖.- บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

แก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จากเดิม ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน
๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๕,๑๔๐.๑๔
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๓,๖๘๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ทำบ่อ
เกาะบ่อซีเมนต์และถ้ำน้ำใต้ดิน sleeve ท่อระบบต่างๆแล้วเสร็จ, หล่อคอนกรีตเสา คสล.ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ,
หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ, ทาสี
กันสนิมทั้งหมดแล้วเสร็จ, ทำการก่อสร้างส่วนประกอบต่างๆของงานโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำหรับงวดงานอื่นๆ
ยังคงเดิม

/ เปลี่ยนเป็น.....

เปลี่ยนเป็น ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๑๗,๒๐๔.๐๐ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๒,๓๔๐.๔๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ล่ากำหนดเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๐,๘๘๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ทำบ่อเกาะบ่อซึม และถึงน้ำใต้ดิน sleeve ท่อระบบต่างๆแล้วเสร็จ, หล่อคอนกรีตเสา คสล.ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ, ทาสี กันสนิมทั้งหมดแล้วเสร็จ, ทำการก่อสร้างส่วนประกอบต่างๆของงานโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เมษายน ๒๕๖๒

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

จากเดิม หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และ ถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เปลี่ยนเป็น หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๗๑๗.๒๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) นับถัดจาก วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันทำงานแล้ว เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการและปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่เสนอขอ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจรเกียรติ รักพานิชชัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๓๗๕ ต่อ ๑๕,๒๐ โทรสาร.ต่อ ๒๕
www.nakhonlocal.go.th